

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA
LOCAL PRAÇA RUI BARBOSA Nº 70 - CENTRO - FORMOSA, GOIÁS

Item	Descrição dos Serviços	Custo final sem BDI (R\$)	Peso do serviço (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL	
				PERC	VALOR (R\$)	PERC	VALOR (R\$)	PERC	VALOR (R\$)	PERC	VALOR (R\$)	PERC	VALOR (R\$)	PERC	VALOR (R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.452,17	6,01	30,00	15.135,65	21,00	10.594,96	19,00	9.585,91	19,00	9.585,91	11,00	5.549,74	100,00	50.452,17
2.0	TRANSPORTES	3.600,00	0,43	20,00	720,00	20,00	720,00	20,00	720,00	20,00	720,00	20,00	720,00	100,00	3.600,00
3.0	SERVICO EM TERRA	2.174,86	0,26	51,00	1.109,18	49,00	1.065,68		0,00		0,00		0,00	100,00	2.174,86
4.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	7.602,33	0,91	100,00	7.602,33		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	7.602,33
5.0	SUPERESTRUTURA	7.498,43	0,89	30,00	2.249,53	70,00	5.248,90		0,00		0,00		0,00	100,00	7.498,43
6.0	INST. ELÉT./ TELEFÔNICA/ CABEAMENTO ESTRUTURADO														
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	139.931,89	16,67		0,00	21,00	29.385,70	21,00	29.385,70	30,00	41.979,57	28,00	39.180,93	100,00	139.931,90
6.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	17.971,81	2,14		0,00	30,00	5.391,54	20,00	3.594,36	25,00	4.492,95	25,00	4.492,95	100,00	17.971,80
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS														
7.1	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	1.129,61	0,13		0,00	34,00	384,07	36,00	406,66	20,00	225,92	10,00	112,96	100,00	1.129,61
7.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS	7.100,54	0,85		0,00	31,00	2.201,17	39,00	2.769,21	18,00	1.278,10	12,00	852,06	100,00	7.100,54
7.3	LOUÇAS E METAIS	7.903,20	0,94		0,00		0,00		0,00	51,00	4.030,63	49,00	3.872,57	100,00	7.903,20
8.0	INCENDIOS	1.523,95	0,18		0,00	51,00	777,21	49,00	746,74		0,00		0,00	100,00	1.523,95
9.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	29.188,38	3,48	30,00	8.756,51	41,00	11.967,24	29,00	8.464,63		0,00		0,00	100,00	29.188,38
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.182,34	0,26	30,00	654,70	40,00	872,94	30,00	654,70		0,00		0,00	100,00	2.182,34
11.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	1.510,91	0,18		0,00	51,00	770,56	49,00	740,35		0,00		0,00	100,00	1.510,91
12.0	COBERTURAS	22.743,10	2,71		0,00	30,00	6.822,93	50,00	11.371,55	20,00	4.548,62		0,00	100,00	22.743,10
13.0	ESQUADRIAS														
13.1	ESQUADRIA DE MADEIRA	29.418,31	3,50		0,00		0,00	50,00	14.709,16	26,00	7.648,76	24,00	7.060,39	100,00	29.418,31
13.2	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO)	21.092,80	2,51		0,00		0,00	50,00	10.546,40	30,00	6.327,84	20,00	4.218,56	100,00	21.092,80
13.3	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO	2.383,81	0,28		0,00		0,00	30,00	715,14	50,00	1.191,91	20,00	476,76	100,00	2.383,81
13.4	FACHADA	150.572,06	17,94		0,00		0,00	31,00	46.677,34	49,00	73.780,31	20,00	30.114,41	100,00	150.572,06
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	19.674,35	2,34		0,00	31,00	6.099,05	30,00	5.902,31	24,00	4.721,84	15,00	2.951,15	100,00	19.674,35
15.0	FORRO	54.591,26	6,50		0,00	20,00	10.918,25	50,00	27.295,63	15,00	8.188,69	15,00	8.188,69	100,00	54.591,26
16.0	REVESTIMENTO DE PISO	147.541,14	17,58		0,00	18,00	26.557,41	38,00	56.065,63	29,00	42.786,93	15,00	22.131,17	100,00	147.541,14
17.0	ADMINISTRAÇÃO	34.097,75	4,06	5,00	1.704,89	15,00	5.114,66	30,00	10.229,33	27,00	9.206,39	23,00	7.842,48	100,00	34.097,75
18.0	PINTURA	71.717,09	8,54		0,00		0,00	21,00	15.060,59	30,00	21.515,13	49,00	35.141,37	100,00	71.717,09
19.0	SERVIÇOS DIVERSOS	5.806,33	0,69		0,00		0,00		0,00	51,00	2.961,23	49,00	2.845,10	100,00	5.806,33
TOTAL GERAL (R\$) =		839.408,42		4,52%	37.932,79	14,88%	124.892,27	30,45%	255.641,34	29,21%	245.190,73	20,94%	175.751,29	100,00%	839.408,42
TOTAL GERAL com BDI (R\$) =		1.006.030,99		4,52%	45.462,45	14,88%	149.683,39	30,45%	306.386,15	29,21%	293.861,09	20,94%	210.637,92	100,00%	1.006.030,99